

**PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Nr 138 / 2019**

na podstawie art. 81 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami)

W dniu 29.03.2019 r.

1. Józef Adamkiewicz – inspektor nadzoru budowlanego
2. Piotr Mrozek – st. inspektor nadzoru budowlanego
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe PINB)

działając w obecności:

1. Barbara Włodarz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach
2. Grzegorz Janota – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bobowej

przeprowadzono czynności kontrolne:

ogrodzenia terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach na działkach nr 672/1, 673/3.

(określić obiekty poddane kontroli i adres)

w wyniku, których ustalono, co następuje:

Na podstawie zgłoszenia Urzędu Miejskiego w Bobowej z dnia 20.08.2009 r., zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach po znakiem AB.7352-696/2009, w 2011 r. wykonano remont zespołu boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach. Roboty zostały wykonane na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ww. zgłoszenia opracowanego w lipcu 2009 r. przez mgr inż. arch. Barbarę Michniewicz (upr. do projektowania w specjalności architektonicznej nr UAN.7342/76/91). Odbiór końcowy inwestycji został przeprowadzony 7 września 2011 r.

Według informacji przekazanej przez zarządcę budynku szkoły podczas silnego wiatru w nocy z 10 na 11 marca 2019 r. przewróceniu uległ jeden słupek ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej wraz z przymocowanymi do niego dwoma przesłami. Na dzień kontroli uszkodzony słupek został odbudowany. Wg przekazanych informacji przedmiotowy słupek w trakcie jego odbudowy został zabrojonny czterema prętami poprzez dospawanie prętów do istniejącego zbrojenia (w załączeniu zdjęcie wykonane podczas prac).

Wykazane w protokole okresowej kontroli stanu technicznego uszkodzenia słupków ogrodzeniowych zostały naprawione poprzez wypełnienie pęknięć klejem mrozoodpornym firmy ATLAS. Ogrodzenie nie jest przechylone, w ocenie wzrokowej brak jest oznak wskazujących na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na cokole ogrodzenia widoczne są pionowe pęknięcia, które zdaniem kontrolujących nie stwarzają zagrożenia. Z uwagi na narażenie ogrodzenia na działanie czynników atmosferycznych niezbędne jest dokonywanie przez zarządcę budynku szczegółowych kontroli stanu technicznego ogrodzenia, co najmniej raz w roku lub w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt wymienionych w art. 61 Prawa budowlanego.

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu (zdjęcia):

- zdjęcia


Które stanowią załącznik do protokołu (opisane i ponumerowane):

-


Do niniejszego protokołu dołączono załączniki:

- zdjęcie zbrojenia wykonane podczas wykonywania prac

Na tym niniejszy protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

1. 
2. *P. K. P. P.*
3. *B. W. W.*
4. *G. J.*

Potwierdzam odbiór kopii protokołu:

29.03.2019 
(data) (podpis)

29.03.2019 *gwr*