URZĄD MIEJSKI
w Bobowej

Bobowa, dnia 29.06.2020 r.

RIiGK.1431.21.2020

Pan
Maciej Rysiewicz
Wilczyska 27
38-350 Bobowa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.06.2020 r. w załączeniu przesyła się dokumenty, będące w posiadaniu tut. Urzędu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Gucwa-Barylak
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034
e-mail: um@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl

GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
NIP 738-212-99-65 REGON 491892050

Protokół

spisany w dniu 08.05.2020 r. dotyczący sprawdzenia grubości nawierzchni asfaltowej **drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki)** wykonanej w ramach umowy nr RIiGK.272.26.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawartej z firmą **Konsorcjum: Lider: „SZPILA" Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, Partner: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa**

Komisja w składzie:

1. Janusz Fugiel – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

2. Anna Smoła – Inspektor RIiGK UM w Bobowej

3. Wojciech Szpila – Wykonawca robót

przeprowadziła kontrolę grubości nawierzchni asfaltowej drogi w 3-ech losowo wybranych miejscach. Pobrano wycinki próbek i zmierzono ich grubości. W wyniku pomiaru stwierdzono:

Próbka nr I – grubość 6,1 cm

Próbka nr II – grubość 6,2 cm

Próbka nr III – grubość 5,0 cm

Wszystkie próbki mają grubość co najmniej 5 cm tj. grubość umowna nawierzchni. W związku z tym stwierdza się, że nawierzchnia drogi została wykonana prawidłowo zgodnie z umową z Wykonawcą i ze specyfikacją techniczną zamówienia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. inwestycji i zamówień publicznych mgr inż. Janusz Fugiel

2. Inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej mgr inż. Anna Smoła

3. „SZPILA" Wojciech Szpila WILCZYSKA 64, 38-350 Bobowa NIP 7382080147 REGON 121021623

GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
NIP 738-212-99-65 REGON 491892050

Protokół

Spisany w dniu 13.05.2020 r. dotyczący sprawdzenia grubości podbudowy **drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki)** wykonanej w ramach umowy nr RIiGK.272.26.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawartej z firmą **Konsorcjum: Lider: „SZPILA" Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, Partner: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa**

Komisja w składzie

1. Janusz Fugiel – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

2. Anna Smoła – Inspektor RIiGK UM w Bobowej

3. Wojciech Szpila – Wykonawca robót

przeprowadziła kontrolę grubości istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego wykonanej w ramach w/w zadania.

Dokonano wyrywkowych 3 – ech odkrywek w ciągu drogi tj.:

- odkrywka nr 1 – km 0+350

- odkrywka nr 2 – km 0+400

- odkrywka nr 3 – km 0+440

i dokonano pomiaru grubości podbudowy w tych miejscach:

- w miejscu odkrywki nr 1 grubość podbudowy wynosi 33 cm

- w miejscu odkrywki nr 2 grubość podbudowy wynosi 34 cm.

- w miejscu odkrywki nr 3 grubość podbudowy wynosi 38 cm

Zgodnie z umową grubość podbudowy powinna wynosić 30 cm.

Wniosek

W każdym losowo wybranym miejscu (odkrywce) grubość podbudowy drogi jest zgodnazwarunkami specyfikacji technicznej zamówienia oraz umową na wykonanie robót.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. inwestycji i zamówień publicznych mgr inż. Janusz Fugiel

2. Inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej mgr inż. Anna Smoła

3. „SZPILA" Wojciech Szpila WILCZYSKA 64, 38-350 Bobowa P 7382080147 REGON 121021623

GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
NIP 738-212-99-65 REGON 491892050

Protokół
z odbioru napraw gwarancyjnych

spisany w Wilczyskach w dniu 03.06.2020 r.
dotyczy umowy nr RIiGK.272.26.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawartej z firmą **Konsorcjum: Lider: „SZPILA" Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, Partner: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa** na realizację zadania pn.: **„Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. - etap II ."**

- **Przebudowa drogi ul. Krótka w m. Bobowa – droga wewnętrzna**
- **Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki)**

Obecni:

1. Janusz Fugiel – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
2. Anna Smoła – Inspektor RIiGK UM w Bobowej
3. Wojciech Szpila – Wykonawca robót

Ustalenia:
Dokonano odbioru napraw gwarancyjnych zawartych w protokołach z przeglądu gwarancyjnego z dnia 08.04.2020 r.
Komisja stwierdziła następująco:

1. droga wewnętrzna w m. Wilczyska (Bagnicki)

Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Przeprowadzono kontrolę grubości nawierzchni asfaltowej drogi w 3-ech losowo wybranych miejscach. Pobrano wycinki próbek i zmierzono ich grubości. W wyniku pomiaru stwierdzono:

- Próbka nr I – pobrana w 19,5 m przebudowywanego odcinka drogi ma grubość 5,6 cm
- Próbka nr II – pobrana w 36,0 m przebudowywanego odcinka drogi ma grubość 6,4 cm
- Próbka nr III – pobrano w 119 m przebudowywanego odcinka drogi ma grubość 6,0 cm

Wszystkie próbki mają grubość co najmniej 5 cm tj. grubość umowna nawierzchni. W związku z tym stwierdza się, że nawierzchnia drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki) została wykonana prawidłowo, zgodnie z umową i ze specyfikacją techniczną zamówienia.

2. droga ul. Krótka w m. Bobowa – droga wewnętrzna

Stwierdza się wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej.

Podpisy:

1. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. inwestycji i zamówień publicznych mgr inż. Janusz Fugiel
2. Inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej mgr inż. Anna Smoła
3. „SZPILA" Wojciech Szpila WILCZYSKA 64, 38-350 Bobowa NIP 7382080147 REGON 121021623

KONSORCJUM:
Lider: „SZPILA"
Wojciech Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa
Partner: Usługi Transportowe i Komunalne
Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa

Wilczyska 27.05.2020r.

URZĄD MIEJSKI w Bobowej
Wpł. dnia 27. 05. 2020
Nr zał. ..... L.dz. 3580/2020/6
Znak Sprawy .....

GMINA BOBOWA
UL. RYNEK 21
38-350 BOBOWA

Konsorcjum w składzie Lider: Wojtek Szpila –Lider Konsorcjum prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ SZPILA" Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa oraz Partner Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa zgłaszają zakończenie prac remontowych w ramach gwarancji do umowy nr RIiGK.272.26.2019 z dnia 15.11.2019r związanych z zamówieniem pn:

„Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II " - Część nr II pn.:

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki) 145,0m* 3,0m**
2. **Przebudowa drogi ul. Krótka w m. Bobowa -droga wewnętrzna.**

Proszę o odbiór wyżej wymienionych robót.

„SZPILA"
Wojciech Szpila
WILCZYSKA 64, 38-350 Bobowa
NIP 7382080147 REGON 121021623